

2023年宜兴市棚户区改造新开工项目完成情况

项目名称	项目地址	房源类别	房源筹集方式	年度开工计划情况					年度开工计划进展情况			
				计划开工年月	年度计划开工套数	年度计划开工建筑面积(m ²)	年度计划完成投资(万元)	计划总投资(万元)	实际开工年月	已完成投资(万元)	实际开工套(户数)	已完成建筑面积(m ²)
洛涧祥苑东侧地块	宜兴市丁蜀镇洛涧村	安置住房建设	棚改安置住房	2022/1/6	500	62900	25000	33640	2022/2/8	18500	500	62900
潜洛安置房	潜洛新苑东侧地块	安置住房建设	棚改安置住房	2022/8/2	450	56597	15000	25890	2022/8/2	14800	450	56597